Vedlegg 2: Egenkontroll og befaring

Gravetillatelse nr.:

Graving i kommunale trafikkarealer og ved kommunale installasjoner.

Beskrivelse	**Ja**	**Nei**	**kommentar**
Det er undersøkt om det er andre anlegg i veien på gravestedet.....			
Det er undersøkt om det graves under trekroner.....			
De som har anlegg på stedet og naboer er varslet.....			
Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet.....			
Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.....			
Er eksisterende asfaltdekke skåret etter reglene? (pkt 4.1.2).....			
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt			
Er nye masser fylt tilbake i grøfta iht. reglement?.....			
Er komprimeringen gjennomført lagvis etter gjeldende bestemmelser?.....			
Til forsterkningslag og dypere er brukt 22- 64 pukk / 11-110 mm. Maskinkult.			
Er asfaltdekket frest mellom ny og gammel asfalt? (hvis >6 cm).....			
Er pkt 4.3.10 -4.3.12 ihht kravene?			
Er nytt bærelag og dekke lagt i henhold til Vedlegg 1 “Overbygning”?.....			
Er det kommunale vann- og avløpsledninger i graveområdet?			
Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav.....			
Graving er utført og trærne håndtert etter eierens krav			
Er istandsettelse etter gravearbeidene midlertidig? (Pkt 4.3.5).			
Hastegraving uten forhåndstillatelse, pkt 2.8			

Begrunnelse for hvorfor entreprenør / tiltakshaver har vurdert det som hastegraving:

Øvrige merknader:

Oppmålt areal:	m² til asfaltlapping	
Ferdigbefaring:	Dato	Protokoll:
Innsendt dokumentasjon:	Plassering av trekkerør (pkt 1.6)	
	Ledningstrase innmålt (pkt 2.7)	
	Plassering av spunt (pkt 4.4.3)	

Signatur ansvarlig entreprenør — Dato

Ansvarlig entreprenør anser arbeidet som endelig ferdig.

*Skjema **må** være utfylt og innlevert til kommunen senest 2 uker etter sluttdato. Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstillelse.*