Barnehagebehovsanalyse 2027–2046

Kommunens langsiktige vurdering av framtidig behov, kapasitet og barnehagestruktur – høringsutkast

Oppdatert 11.11.2026



Bærum kommune
Høringsutkast
November 2026

BÆRUM KOMMUNE

Innholdsfortegnelse

Sammendrag *2*

1. Innledning *3*

2. Samlet vurdering av behov og kapasitet *9*

2.1 Utbyggingsområder i kommuneplanen **9**

2.2 Barnetallsvekst, historisk og prognose **11**

2.3 Forventet barnetallsvekst og kapasitet **12**

3. Anbefalt løsning *14*

3.1 Utbygging og avvikling av barnehager i kommende 20 års periode **14**

3.2 Nærmere om omstrukturering av kommunale barnehager **15**

3.3 Behov for tomter til fremtidige barnehager **16**

4. Vurdering av det enkelte opptaksområde *17*

4.1 Bærums Verk **17**

4.2 Rykkinn **19**

4.3 Vøyenenga **21**

4.4 Sandvika/Tanum **23**

4.5 Gjettum **26**

4.6 Haslum **27**

4.7 Høvik **29**

4.8 Bekkestua/Hosle **30**

4.9 Stabekk **31**

4.10 Grav/Jar **33**

4.11 Eiksmarka **34**

4.12 Fornebu **36**

Sammendrag

Det du nå leser er høringsversjonen av barnehagebehovsanalysen for Bærum kommune. Behovsanalysen har et perspektiv på 20 år og gjelder for perioden 2027-2046. Behovsanalysen skal ses i sammenheng med Kommuneplanens arealdel og Langsiktig investerings- og driftsanalyse (LIDA)[1]. Kommuneplanens arealdel fastsetter hvilke områder i kommunen som skal benyttes til blant annet boligbygging og sosial infrastruktur. Behovsanalysene konkretiserer behov og mulige løsninger for sosial infrastruktur, mens LIDA vurderer investeringsbehovene opp mot kommunens økonomiske bæreevne. Alle elementene påvirker og bygger på hverandre.

Befolkningsprognosen viser at antall barn i barnehagealder i kommunen vil holde seg stabil i inneværende tiår, før det stiger noe igjen når vi nærmer oss 2030. I budsjettforslaget for den kommende økonomiplanperioden (BØP 2027-2030) legges det opp til en dreining fra generelle innsparingstiltak til mer målrettet omstilling og utvikling av tjenestene innen Oppvekst. For Barnehagebehovsanalysen 2027-2046 innebærer dette at kapasitetsutnyttelse, hensiktsmessig struktur og bærekraftig ressursbruk fortsatt må vektlegges.

Behovsanalysen legger til grunn tidligere politiske føringer om lokalisering av kapasitet, hensiktsmessig fordeling mellom kommunale og private tilbud, vurdering av ulike løsninger ut fra lokale forhold, tilgjengelighet og muligheten for at barn og foresatte kan nå barnehagen til fots, med sykkel eller med kollektivtransport. Følgende strategiske grep har vært lagt til grunn i arbeidet med analysen:

- Utnytte kapasitet i eksisterende barnehager og på tvers av opptaksområder.
- Omstrukturere barnehager for å møte rehabiliteringsbehov og oppnå mer hensiktsmessige enheter.
- Sikre arealer og strategisk handlingsrom for framtidige barnehagebehov.
- Etablere ny kapasitet der behovet tilsier det.
- Utvikle robuste, attraktive og bærekraftige barnehageenheter med sterke fagmiljøer og effektiv ressursutnyttelse.

Ved hovedopptaket har barn uten barnehageplass som fyller ett år før 1. desember inneværende år, og som søker innen 1. mars, rett til barnehageplass etter barnehageloven § 16. Barn som fyller ett år innen 1. desember det året det søkes om plass, har rett til plass fra henholdsvis august, september, oktober eller november. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt, og det er kommunens ansvar å oppfylle denne retten. Kommunale barnehager skal prioritere barn som oppfyller kriteriene for rett til plass, mens private barnehager ikke har tilsvarende plikt. Det er nylig foreslått å utvide retten til barnehageplass til også å omfatte barn født i desember, og barnehagebehovsanalysen viser at kommunen samlet sett har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta dette.

Det legges til grunn at det gjennomføres 23 ulike barnehageprosjekter i denne analyseperioden. Dette omfatter nybygging av både private og kommunale barnehager, i tillegg til omstruktureringsprosjekter der eldre barnehager med store rehabiliteringsbehov erstattes av nye og mer funksjonelle bygg. Egne konseptutredninger og planavklaringer gjøres i hvert enkelt prosjekt og alle tallene som er indikert i denne analysen presenteres med en viss usikkerhet. Omfanget av barnehageutbyggingen og realiseringstidspunkt for de enkelte prosjektene kan endre seg underveis.

Utbygginger søkes realisert i de opptaksområder hvor det er en underkapasitet. Det er ønskelig med et større samsvar mellom etterspørsel og behov i de enkelte opptaksområdene. Likevel har ikke det vært mulig i alle tilfeller, grunnet manglende realiseringsmuligheter. Dette gjelder for eksempel opptaksområdet Grav/Jar. Det er arealknapphet i Bærum kommune. Ved behandling av område- og reguleringsplaner for boliger eller andre formål hvor det finnes arealer som kan være egnet til barnehage, bør kommunen sikre arealer til dette formålet.

Behovsanalysen bygger på dagens kunnskap om befolkningsutvikling, boligbygging og kommunens økonomiske rammer. Dette er forhold som vil kunne endres gjennom analyseperioden. Behovsanalysen er et langsiktig, men dynamisk beslutningsgrunnlag som revideres i takt med ny kunnskap, endrede rammebetingelser og politiske prioriteringer. Arbeidet med barnehagebehovsanalysen gjennomføres normalt hvert andre år.

[1] Neste versjon av LIDA skal etter planen legges fram til politisk behandling i løpet av høsten 2026 og etter at Barnehagebehovsanalysen er sendt ut på høring.

1. Innledning

Overordnede føringer for analysen

Lov om barnehager
Lov om barnehager gir de overordnede juridiske rammene for kommunens ansvar som barnehagemyndighet og barnehageeier. Loven legger blant annet føringer for barns rett til barnehageplass, krav til kvalitet og kommunens ansvar for å sikre et tilstrekkelig barnehagetilbud.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver de langsiktige målene for utviklingen av Bærumssamfunnet. Barnehagebehovsanalysen skal bidra til at kommunen kan møte framtidig befolkningsvekst og utvikle tjenester som støtter opp under gode oppvekstsvilkår, bærekraftig arealbruk og attraktive lokalsamfunn.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvor framtidig boligbygging og offentlig tjenesteyting kan lokaliseres. Barnehagebehovsanalysen skal bidra til å identifisere behov for framtidige barnehagetomter og sikre at barnehagekapasitet vurderes som en del av areal- og byutviklingen.

Temaplan «På samme lag for og med barn og unge i Bærum»
Temaplanen beskriver kommunens ambisjoner for barn og unges oppvekstsvilkår. Planen vektlegger tidlig innsats, helhetlige tjenester og gode nærmiljøer. Barnehagene er en sentral del av denne innsatsen, og behovsanalysen skal bidra til at framtidig kapasitet og lokalisering understøtter målene i planen.


Om formålet med analysen og prosessen frem mot realisering av tiltak

Formålet med behovsanalysen er å lage et beslutningsgrunnlag for å sikre riktig dimensjonert barnehagekapasitet i kommunen i et langtidsperspektiv. Kapasiteten bør så langt det er mulig være robust for naturlige svingninger i barnetallene, og bør ta høyde for et noe høyere barnetall enn det prognosetallene tilsier.

Barnehagesektoren utgjør en viktig del av kommunens sosiale infrastruktur. En tilstrekkelig, robust og hensiktsmessig lokalisert barnehagestruktur bidrar til å realisere samfunnsmål knyttet til gode oppvekstsvilkår, attraktive nærmiljøer, sosial bærekraft og en samordnet utvikling av boligområder og offentlige tjenester. Barnehagebehovsanalysen skal bidra til å operasjonalisere disse målene gjennom langsiktig planlegging av kapasitet, lokalisering og investeringer.

Barnehagebehovsanalysen skisserer behovene for omstillinger i barnehagesektoren basert på dagens befolkning og den nyeste befolkningsprognosen fra juni 2026. Arbeidet med denne barnehagebehovsanalysen bygger videre på forrige Barnehagebehovsanalyse (2024–2043), med et oppdatert analysegrunnlag. Videre bygger analysen på gjeldende forutsetninger om befolkningsutvikling, boligbygging og arealutvikling i kommunen. Disse forutsetningene er igjen basert på kommuneplanens arealdel, vedtatte reguleringsplaner, områdeplaner og kommunens boligbyggeprognoser. Dersom forutsetningene endres vesentlig, eksempelvis gjennom endret utbyggingstakt, nye arealpolitiske prioriteringer, endrede flyttemønstre eller avvik fra befolkningsprognosene, kan dette påvirke både behovet for barnehageplasser og tidspunktet for investeringer. Behovsanalysen er et langsiktig, men dynamisk beslutningsgrunnlag som revideres i takt med ny kunnskap, endrede rammebetingelser og politiske prioriteringer. Arbeidet med barnehagebehovsanalysen gjennomføres normalt hvert andre år.

Arbeidet med behovsanalysen er også et verktøy som brukes inn mot kommunens langsiktige omstillingsbehov og arbeidet med å redusere kommunens investeringsnivå. Barnehagebehovsanalysen ses i sammenheng med både Kommuneplanens arealdel og Langsiktig investerings- og driftsanalyse (LIDA). Realisering av de ulike bygningsmessige tiltak en slik analyse angir vil først vedtas gjennom den årlige rulleringen av kommunens Budsjett- og økonomiplan (BØP).
Figuren under viser disse sammenhengene.



Sammenhengen mellom kommuneplanens arealdel, befolkningsprognosen, behovsanalysene, LIDA og budsjett- og økonomiplanen.

Kommuneplanens arealdel fastsetter hvilke områder i kommunen som skal prioriteres til boligbygging. Behovsanalysene konkretiserer behov for sosial infrastruktur i kommunen i samsvar med befolkningsprognose og forventet boligbygging. Langsiktig investerings- og driftsanalyse (LIDA) vurderer investeringsbehovene i forhold til kommunens økonomiske bæreevne. Alle elementene påvirker og bygger på hverandre.

Skal kommunen kunne møte befolkningsvekst på en økonomisk bærekraftig måte må investeringer i sosial infrastruktur og realisering av boligbygging koordineres. Store investeringer i sosial infrastruktur i ulike områder bør skje minst mulig parallelt for å redusere økonomisk belastning og risiko (knyttet til overkapasitet og kommunens gjennomføringsevne). Intern koordinering rundt utforming og bruk av rekkefølgekrav i reguleringsplaner, samt krav om utbyggingsavtaler, er nødvendig for å styre dette.

Tidsperspektiv og avgrensning

Det er lagt til grunn at behovsanalysen skal ha et perspektiv på 20 år, det vil si fra 2027 til 2046.

Usikkerheten i prognosene øker jo lenger ut i analyseperioden man kommer. Analysen legger derfor mest vekt på behov som ligger nært i tid, men synliggjør også mulige kapasitetsutfordringer senere i perioden. Siden barnehagebehovsanalysen normalt oppdateres hvert andre år, kan behov og tiltak langt fram i tid vurderes nærmere i senere rulleringer av barnehagebehovsanalysen. Barnehagebehovsanalysen har hovedfokus på å vurdere kapasitetsutfordringer for barnehagene. For et helhetlig bilde er det også viktig å tydeliggjøre at det er behov for oppgradering samt ombygging av de eldre barnehagebyggene i kommunen. Disse to temaene bør sees i sammenheng for en helhetlig oversikt og for å kunne ivareta kapasitet samt gi et likeverdig barnehagetilbud.

De siste årene har kommunen rehabilitert og bygget om flere eldre barnehager for å redusere forskjeller i barnehagenes bygningsmessige standard. Tiltakene omfatter blant annet utbedring av teknisk tilstand, universell utforming og andre tilpasninger/krav til dagens barnehagedrift. Rehabilitering og ombygging kan påvirke dagens godkjent kapasitet for eldre barnehager, for eksempel dersom leke- og oppholdsareal må omdisponeres til andre nødvendige funksjoner. Eldre barnehagebygg med behov for oppgradering følges opp gjennom rehabiliterings- og vedlikeholdsplaner i kommunen (Eiendomsforvaltning).

Overordnede spørsmål om framtidens tjenestetilbud, pedagogiske konsepter og organisasjonsformer ligger utenfor rammene for denne behovsanalysen. Slike spørsmål behandles i egne strategiske prosesser, men de kan gi nye premisser for senere behovsanalyser.

Arbeidsgruppe og styringsgruppe

Barnehagebehovsanalysen er utarbeidet av en arbeidsgruppe[2] på vegne av kommunalsjef for Oppvekst-barnehage.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende:

- Kristine Thordén Salvesen, Eiendom (Eiendomsforvaltning)
- Elise Alfheim, By- og områdeutvikling (Plan og bygningstjenesten)
- Gry Elise Nilsen, Barnehagekontoret
- Pia Mellbye, Oppvekst, økonomi
- Odd Landsverk, Økonomi
- Espen Karstensen, Økonomi (leder av arbeidsgruppen)

Styringsgruppe

Det er opprettet en styringsgruppe for arbeidet. Denne har formelt godkjent arbeidets mandat, fremdriftsplan og øvrige problemstillinger hvor det har vært behov for avklaringer.

Styringsgruppen har bestått av:

- Monica Andersen, kommunalsjef Oppvekst barnehage
- Jeanette Nyseter, tjenesteleder Eiendomsforvaltning
- Atle Thorud, tjenesteleder Økonomi

Dokumentets oppbygning

I første kapittel redegjøres det for barnehagebehovsanalysens formål, tidsperspektiv og avgrensning. Det blir også redegjort for hvordan arbeidet med planen er lagt opp. Kapittelet inneholder også en del annen relevant informasjon om forhold som det er nødvendig at leseren av denne analysen har kjennskap til.

I andre kapittel gis en samlet vurdering av behovet knyttet til fremtidige barnetall og barnehagesektorens samlede kapasitet. Kapittelet viser hvor i kommunen det vil bli kapasitetsutfordringer i planperioden.

I tredje kapittel redegjøres det for den anbefalte løsning når det gjelder utbygging av barnehager i planperioden. Kapittelet angir også behovet for midlertidige løsninger, i påvente av at nye barnehager kan ferdigstilles. Det beskrives også hvor det er spesielt viktig å få satt av nye arealer til fremtidige barnehager.

[2] Microsoft 365 Copilot har vært benyttet som støtte i arbeidet med å bearbeide teksten i dokumentet.

I fjerde kapittel gis en vurdering av det enkelte opptaksområde i forhold til prognoser for forventet utvikling i barnetall og barnehagekapasitet. Til hvert opptaksområde gis det en anbefaling om hvorvidt det bør gjennomføres endringer i barnehagestrukturen.

Strategiske grep lagt til grunn for analysen

De strategiske grepene som legges til grunn i analysen bygger på tidligere politiske vedtak[3] om utvikling av barnehagekapasiteten. Dette innebærer blant annet at kapasitetsøkninger primært skal lokaliseres til områder med kapasitetsutfordringer, at kommunen skal ha en hensiktsmessig fordeling mellom kommunale og private barnehagetilbud, og at utvikling på eksisterende barnehagetomter skal vurderes på lik linje med samlokalisering i større enheter. Ved vurdering av framtidige løsninger skal det også legges vekt på nærhet til lokalmiljøet, tilgjengelighet og muligheten for at barn og foresatte kan nå barnehagen til fots, med sykkel eller med kollektivtransport.

Behovsanalysen skal bidra til å sikre en barnehagestruktur som både dekker framtidige kapasitetsbehov og understøtter gode oppvekstmiljøer, attraktive nærmiljøer og en bærekraftig samfunnsutvikling. Framtidige løsninger vurderes ut fra lokale forhold og avveininger mellom hensynet til nærhet og tilgjengelighet, robuste fagmiljøer, hensiktsmessig arealbruk, økonomisk bæreevne og langsiktig fleksibilitet. I arbeidet med behovsanalysen har følgende strategiske grep vært lagt til grunn:

Utnytte kapasitet i eksisterende barnehager og på tvers av opptaksområder

Å utnytte eksisterende kapasitet i barnehagene i kommunen er både kostnadseffektivt og klimavennlig, da det reduserer behov for nye bygg. I tillegg sikrer det god bruk av personalressursene.

Omstrukturere barnehager for å møte rehabiliteringsbehov og oppnå mer hensiktsmessige enheter

Flere av de barnehagene som kommunen selv drifter har bygninger med store rehabiliteringsbehov og manglende funksjonalitet i forhold til dagens krav. Deler av den kommunale barnehagevirksomheten bør omstruktureres ved at eldre barnehager med store rehabiliteringsbehov erstattes av mer funksjonelle og framtidsrettede løsninger

Sikre arealer og strategisk handlingsrom for framtidige barnehagebehov

Arealknapphet og krevende prosesser knyttet til å finne nye tomter, innebærer at man bør være tidlig ute med å angi fremtidig behov, slik at dette blir hensyntatt i planprosesser. Det konkrete arbeidet med regulering, grunnerverv osv. må gjennomføres i god tid. Ut fra tidsperspektivet, arealknapphet og usikre befolkningsprognoser bør det løpende sikres nye arealer til barnehager, også i områder som i dag har god dekning.

Etablere ny kapasitet der behovet tilsier det

For å møte kapasitetsendringer innenfor barnehagesektoren er det nødvendig å fortsatt bygge nye barnehager. En av utfordringen med å etablere offentlig infrastruktur i en presskommune som Bærum er, som nevnt i punktet over, at det er stor arealknapphet.

Utvikle robuste, attraktive og bærekraftige barnehageenheter med sterke fagmiljøer og effektiv ressursutnyttelse

Barnehageenheter med hensiktsmessige lokaler og tilstrekkelig kapasitet kan gi flere kvaliteter som kan være krevende å oppnå i mindre og mer arealbegrensede bygg:

- Barn får tilgang til funksjonelle og fleksible lærings- og lekemiljøer, blant annet gjennom god universell utforming og flere spesialrom tilpasset ulike aktiviteter og behov.
- Barnehager med et bredere fagmiljø kan gi gode forutsetninger for kompetansedeling, samarbeid og kvalitetsutvikling. Dette kan bidra til faglig utvikling, styrke attraktiviteten som arbeidsplass og understøtte rekruttering og ivaretakelse av kvalifiserte medarbeidere.
- Samlokalisering eller etablering av mer hensiktsmessige barnehageenheter kan gi gevinster knyttet til arealutnyttelse, drift og forvaltning. Færre bygg kan redusere behovet for investeringer og administrasjon, samtidig som det kan gi større fleksibilitet til å tilpasse

[3] Se Barnehagebehovsanalyse 2024-2043 – vedtatt versjon

kapasiteten til etterspørselen over tid.

- Moderne og funksjonelle barnehagelokaler kan gi bedre rammer for organisering av virksomheten og samarbeid på tvers av avdelinger, og bidra til økt fleksibilitet og robusthet i bemanningen.

Det finnes ikke én barnehagemodell som er riktig i alle situasjoner. Hvilken løsning som er mest hensiktsmessig må vurderes ut fra lokale forhold, blant annet forventet behov, tomteforhold, arealknapphet, økonomi og mulighetene for samlokalisering eller omstrukturering av eksisterende tilbud. Ved nyetableringer bør det legges vekt på fleksible og funksjonelle bygg som kan tilpasses endringer i behov over tid. I enkelte områder kan større enheter være hensiktsmessige, mens mindre eller mellomstore barnehager kan være bedre tilpasset lokale forhold. Dette vil variere mellom ulike deler av kommunen. Samlokalisering og etablering av nye barnehagebygg kan gi muligheter for bedre arealutnyttelse, mer moderne og funksjonelle lokaler, sterkere fagmiljøer og økt fleksibilitet i driften. Samtidig må hensynet til nærmiljø, tilgjengelige arealer og lokale behov inngå i vurderingen.
I denne barnehagebehovsanalysen er det lagt til grunn at nye kommunale barnehager som hovedregel bør dimensjoneres med en kapasitet på om lag 110 til 250 plasser. Dette er ikke en absolutt norm, og konkrete løsninger må vurderes i hvert enkelt prosjekt[4]. Uavhengig av størrelse bør barnehagene bygges og organiseres etter kommunens barnehagekonsept «Det lille i det store», slik at barna opplever trygge, oversiktlige og stabile fellesskap i hverdagen.

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder barn uten barnehageplass som fyller ett år før 1. desember inneværende år, og som søker om barnehageplass innen 1. mars. Kommunen har flere barn som fyller ett år etter 30. november som søker om plass. Disse vil ikke ha rett til tilbud om plass før august året etter.

Barnet har rett til plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Det er kommunens ansvar å innfri denne retten. De kommunale barnehagene er pliktige til å prioritere barn med rett til plass. De private barnehagene kan velge å ta inn barn uten rett til plass, barn under ett år, barn bosatt i andre kommuner samt barn som har søkt etter søknadsfristen. Når hovedopptaket er avsluttet, tildeles ledige barnehageplasser fortløpende gjennom året i takt med at plasser frigjøres ved oppsigelser.

Dersom barn født i desember gis rett til barnehageplass, vil antall barn med lovfestet rett til plass øke. Dette kan føre til et økt behov for kapasitet i deler av analyseperioden og må tas hensyn til i vurderingen av framtidig barnehagebehov

Kommunal eller privat drift av barnehager?

I Bærum går omtrent 58 prosent av barna i private barnehager, mens de resterende 42 prosent går i kommunale barnehager. Det var 109 ordinære barnehager i Bærum ved utgangen av 2026. Av disse var 44 kommunale barnehager (34 tjenestesteder), mens 65 av barnehagene var private. I tillegg var det 24 private familiebarnehager, drevet av totalt 7 eiere. Om lag 7100 barn vil ha barnehageplass i ordinære barnehager eller i familiebarnehager ved årsskifte 2026/2027, hvorav nærmere 60 prosent er barn over tre år og nærmere 40 prosent er under tre år.

Antall barn i barnehagealder vil i inneværende tiår holde seg på et stabilt nivå, mens antallet forventes å øke fra starten av 2030-tallet. Det er usikkert hvor veksten vil komme, men det er naturlig å anta at vi vil se veksten i sammenheng med utbyggingsområdene i kommunen. Grunnet denne usikkerheten vurderes det som viktig å ha en fleksibilitet når det gjelder å løpende fremskynde eller utsette etablering av nye barnehager, samt om nødvendig å etablere midlertidige plasser. Kommunen har mer direkte styring med slike forhold når nyetablering av barnehager skjer i kommunal regi.

Planleggingen av framtidig barnehagekapasitet må samtidig ses i sammenheng med at private aktører kan fremme initiativ om etablering av nye barnehager som ikke inngår i denne analysen. Etter barnehageloven § 14 skal kommunen ved behandling av søknader om etableringsgodkjenning legge vekt på behovet for nye barnehageplasser og barnehagestrukturen i kommunen. Nye etableringer må derfor vurderes opp mot kommunens samlede kapasitetsbehov og målet om en balansert og bærekraftig barnehagestruktur.

[4] Bærum har i dag 16 kommunale og 17 private barnehager godkjent for 100 barn eller mer. Den største er Oksenøya barnehage (kommunal) på Fornebu som er godkjent for 300 barn.

Kommunestyret har vedtatt[5] at det skal være en hensiktsmessig fordeling mellom kommunale og private barnehager i Bærum. Kommunedirektøren vurderer at dagens fordeling er hensiktsmessig, blant annet fordi kommunen må kunne sikre plass til barn med rett til barnehageplass. En tilstrekkelig andel kommunale barnehageplasser gir også kommunen bedre mulighet til å tilpasse kapasiteten etter behov.

Normer for arealbruk og barnehagens størrelse

Ved godkjenning av barnehager legges det til grunn en veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal innendørs på 4,0 m² per barn over tre år og om lag 5,3 m² per barn under tre år. Normen følger av forarbeidene til barnehageloven (Ot.prp. nr. 72 (2004-2005)) og brukes som grunnlag ved fastsetting av barnehagenes godkjente kapasitet. Netto leke- og oppholdsareal omfatter arealer som er tilgjengelige for barnas lek og aktiviteter, men ikke rom for personal, grovgarderober, toaletter, lagerarealer, tekniske rom og kommunikasjonsarealer.


Det er kommunen som godkjenningsmyndighet som fastsetter barnehagens innendørs netto leke- og oppholdsareal og dermed barnehagens godkjente barnetall. Bærum kommune legger den nasjonalt veiledende arealnormen for innendørs leke- og oppholdsareal til grunn ved godkjenning av barnehager. I merknadene til barnehageloven er det videre lagt til grunn at barnehagens uteareal bør være om lag seks ganger større enn netto leke- og oppholdsareal innendørs. Ved behandling av Kommuneplanens arealdel, vedtok Kommunestyret i Bærum 21.06.2023 at barns utelekeareal skal være 24 m2 per barn uavhengig av alder.

Arealknapphet, mer urban utbygging og høy befolkningsvekst tilsier at gjeldende norm for utearealer vil kunne utfordres i fremtidige barnehageprosjekter. I større grad enn tidligere vil det være nødvendig å vurdere hvordan nærliggende friområder, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg osv. kan benyttes til barnehagenes uteaktiviteter, slik at tilstrekkelig antall barnehageplasser kan opprettes der behovet er.

[5] Barnehagebehovsanalyse 2024-2043 – vedtatt versjon


2. Samlet vurdering av behov og kapasitet

2.1 Utbyggingsområder i kommuneplanen



Planlagt og mulig boligbygging i kommunen fram mot 2051, kilde: Boligbyggeprognosen 2026-2050.

Kartillustrasjonen viser hovedtrekk ved planlagt og mulig boligbygging i kommunen fram mot 2051, innenfor langsiktige vekstområder og gangavstand til prioriterte vekstområder. Den omfatter både boligreserver i vedtatte reguleringsplaner, der områdene i hovedsak er klare for bygging, og utbyggingsområder i Kommuneplanens arealdel 2022–2042, der videre planlegging og regulering må gjennomføres før boligene kan realiseres. Hvor mye av boligpotensialet som faktisk blir realisert, og når utbyggingen skjer, avhenger av flere forhold. Videre planprosesser, markedssituasjonen for boliger, utbyggernes gjennomføringsevne og kommunens mulighet til å etablere nødvendig sosial og teknisk infrastruktur vil ha stor betydning for utviklingen.



Det er høy tetthet av barnehager i store deler av kommunen. Kartet viser private og kommunale barnehager i Bærum (oversikt 2025).

Behovsanalysen bygger på at de prioriterte vekstområdene i kommuneplanen utvikles omtrent slik det legges til grunn i dagens planverk. Dersom veksten forskyves geografisk eller tidsmessig, vil dette kunne endre behovet for barnehagekapasitet og påvirke hvilke investeringer som bør prioriteres først. Det er derfor viktig at behovsanalysen oppdateres i takt med endringer i kommunens overordnede arealstrategier.

Kommuneplanen gir føringer for arealpolitikken. Sandvika, Lysaker, Fornebu, Høvik og Bekkestua videreføres som prioriterte vekstområde, med Sandvika som regionby. I prognosegrunnlaget er det lagt til grunn at en stor del av boligveksten vil komme på Fornebu og i Sandvika.

I Langsiktig investerings- og driftsanalyse (LIDA) er det lagt til grunn fortsatt utvikling og tilrettelegging i utbyggingsområdene Sandvika og Fornebu. I tillegg er det lagt til grunn at Fossum får første ferdigstillelse av boliger rundt 2033-2034. Disse forutsetningene har betydning for tidspunktet for investeringsbehov og for vurderingen av kommunens samlede gjennomføringsrisiko.

2.2 Barnetallsvekst, historisk og prognose

Barnetallsvekst i kommunen

Tabellen under viser forventet antall barn i barnehagealder bosatt i kommunen og utvikling frem mot 2047. Tabellen er basert på den nyeste befolkningsprognosen for kommunen, utarbeidet i juni 2026.

Befolkning pr 1.1. hvert år


Alder	2026	2028	2030	2036	2040	2044	2047
1	1 446	1 376	1 416	1 667	1 764	1 805	1 831
2	1 387	1 409	1 465	1 698	1 814	1 859	1 887
3	1 398	1 559	1 501	1 718	1 846	1 898	1 928
4	1 596	1 486	1 508	1 721	1 861	1 925	1 952
5	1 566	1 471	1 620	1 717	1 855	1 937	1 964
Sum (1 til 5 år)	7 393	7 301	7 510	8 521	9 141	9 425	9 561
Endring fra 2026	**-**	**-92**	**117**	**1 128**	**1 748**	**2 032**	**2 168**

Kilde: KOMPAS 2026

Som man ser av tabellen over indikerer prognosen en liten nedgang innledningsvis i analyseperioden for denne aldersgruppen, før det fra tidlig på 2030-tallet forventes å øke igjen. Fra 2026 til 2047 viser befolkningsprognosen en total økning på nærmere 2 200 barn i denne aldersgruppen i Bærum. Prognosene er imidlertid mer usikre jo lenger ut i analyseperioden man kommer.

Forventet kapasitet og antall søkere, samlet

Figuren under viser forventet kapasitet og antall søkere samlet (sum av alle opptaksområdene) i analyseperioden.



Figuren viser at dagens kapasitet (stiplet linje) ikke er tilstrekkelig og at det må etableres flere hundre nye barnehageplasser i siste halvdel av analyseperioden. Antall barn i barnehagealder forventes å være relativt stabilt de nærmeste årene, før det øker jevnt fra starten av 2030-tallet. Fra 2026 til 2047 anslås antallet barnehagesøkere å øke med om lag 2 100.

I denne behovsanalysen er det synliggjort eksisterende kapasitet (den stiplede linjen) og antatt framtidig kapasitet der det er lagt til endringer og nye prosjekter (den heltrukne linjen). Med de prosjektene som inngår i denne analysen, legges det opp til å etablere i underkant av 1 600 nye barnehageplasser i kommunen de neste 20 årene. Dette omfatter både kommunale og private barnehager, samt endringer i kapasitet som kommer som en konsekvens av omstruktureringsprosjekter.

Det er stor usikkerhet knyttet til den aktuelle aldersgruppen (kommende fødselstall og en gruppe med høy mobilitet), samt usikkerhet knyttet til realisering av de nye boligprosjektene og utbyggingsområdene i kommunen. Det er også viktig å merke seg at det kan være utbyggingsprosjekter som ikke ligger inne i boligbyggeprognosene, og at disse derfor ikke gjenspeiles i befolkningsprognosen, Barnehageprosjektene som foreslås i denne behovsanalysen, følges opp i senere behovsanalyser. Behov og tidspunkt for gjennomføring vil vurderes på nytt når

prosjektene kommer nærmere i tid, og når barnetall, søkertall og prognoser er oppdatert.

2.3 Forventet barnetallsvekst og kapasitet

Status kommende 20-årsperiode
Arbeidet er basert på et analysegrunnlag utarbeidet for hvert opptaksområde. Analysegrunnlaget består av en vurdering av forventet behov, eksisterende kapasitet og planlagte endringer.

Om befolkningsprognosen
Befolkningsprognosen som brukes i barnehagebehovsanalysen er et kvalifisert anslag av befolkningsveksten fram mot 2050, og ikke en fasit. Den bygger på en boligbyggeprognose der usikkerheten er stor om hvor og når planlagte boliger faktisk blir bygget, særlig på lengre sikt. Gjennomføringstakten i boligprosjekter avhenger av konjunkturer og boligmarked (rentebilde og byggekostnader), plan- og reguleringsprosesser og behov for infrastruktur. Antall boliger og type utbygging kan dessuten endres underveis ved politiske prioriteringer og omprioriteringer. Også flyttemønstre og andre demografiske forhold (f.eks. endringer i inn-/utflytting eller fødselsrater) kan medføre at faktisk befolkningsvekst vil avvike fra prognosen. Prognosetallene må derfor tolkes med varsomhet og beslutninger om barnehagekapasitet bør ta høyde for avvik utover det prognosen tilsier.

Kort om beregningsmetoden:
Forventet behov for barnehageplasser beregnes ut fra befolkningsprognosens barnetall for opptaksområdet, multiplisert med en kommunal dekningsgrad for de ulike aldersgruppene (1- 5 år). Dekningsgraden som er brukt er den faktiske andelen barn som går i barnehage i kommunen innenfor hver aldersgruppe i 2026, for eksempel vet vi at 99,3 prosent av alle 5-åringer i Bærum går i barnehage. Dette er derfor dekningsgraden som er brukt for dette årskullet, og tilsvarende er gjort for de øvrige årskullene.

Differansen mellom forventet antall søkere og anslått framtidig kapasitet (rad 1 minus rad 3) angir hvor mange ytterligere plasser som trengs i det aktuelle området (rad 4). Merk at et negativt tall i rad 4 innebærer overkapasitet (forventet behov for plasser er lavere enn nivå på framtidig kapasitet), mens et positivt tall antyder et behov for flere barnehageplasser.

	Oversikt for kommunen totalt	2026	2027	2029	2031	2035	2039	2044	2046	2047
1.	Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	7 170	7 140	7 192	7 332	8 050	8 769	9 143	9 224	9 275
2.	Eksisterende kapasitet (2024)	7 594	7 594	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580	7 580
3.	Eksisterende kapasitet korrigert for antatte endringer/nye bygg/nedleggelser	7 594	7 594	7 599	7 687	8 432	8 882	9 002	9 152	9 152
4.	Ytterliggere behov for plasser (1. - 3.)	-424	-454	-407	-355	-382	-113	141	72	123

Merk: Et negativt tall viser forventet overkapasitet, mens et positivt tall viser et behov for flere barnehageplasser

Som tabellen over viser, indikerer tallgrunnlaget at kommunen samlet sett vil ha en overkapasitet fram til begynnelsen av 2040-tallet. Mot slutten av analyseperioden kan det bli behov for flere barnehageplasser enn det som er lagt inn i denne behovsanalysen. Dette ligger imidlertid langt fram i tid, og kommunen har tilgjengelige tomter dersom senere behovsanalyser bekrefter behovet for økt kapasitet. For de ulike opptaksområdene vil kapasitetssituasjonen variere noe.

I tabellen under framgår behovet for ytterligere plasser fordelt på opptaksområder i kommunen. Noen områder vil ha behov for flere plasser, mens andre områder viser overkapasitet. Dette kan forklares med følgende:

1. Det er korte avstander mellom opptaksområdene i kommunen, noe som betyr at barn kan bo i et område (med ref. til befolkningsprognosen), men gå i barnehage i et annet område.
2. Barn kan bo i Bærum, men gå i barnehage i en annen kommune (og vice versa).
3. Ved beregning av forventet antall søkere i det enkelte opptaksområde legges kommunens gjennomsnittlige dekningsprosent/etterspørsel til grunn. Den faktiske søkeradferden varierer mellom de ulike opptaksområdene. Dette vil kunne gi forskjeller mellom forventet antall søkere sammenlignet med det faktiske antall søkere i opptaksområdet. Forholdet kommenteres under de opptaksområder hvor utslagene er størst.
4. På grunn av ulike omstruktureringer og forventede nyetableringer i analyseperioden er det opptaksområder som kan oppleve å ha både overkapasitet og underkapasitet i analyseperioden. Noen områder, som for eksempel Rykkinn og Grav/Jar, viser et behov for flere plasser gjennom hele analyseperioden. Les mer om dette under omtale av hvert opptaksområde.

Ytterligere behov for plasser - per opptaksområde (forventet behov - anslått framtidig kapasitet)	2026	2027	2029	2031	2035	2039	2044	2046	2047
Bærums Verk	45	52	40	30	-37	-23	-23	-26	-28
Rykkinn	134	123	68	36	44	97	80	67	62
Vøyenenga	-60	-53	-52	-57	-95	-17	-100	-89	-84
Sandvika-Tanum	24	19	-31	-29	-68	-66	49	87	110
Gjettum	-46	-45	-52	-55	-15	23	25	14	33
Haslum	-26	-30	-38	-38	18	48	76	64	58
Høvik	-198	-187	-170	-140	-61	-28	-10	2	-7
Bekkestua-Hosle	-59	-59	-57	-66	-54	-56	-67	-72	-74
Stabekk	-43	-29	-6	-1	-144	-153	-164	-168	-170
Grav-Jar	234	211	216	202	248	279	254	244	240
Eiksmarka	20	0	-12	-84	-154	-83	-35	-170	-165
Fornebu	-449	-454	-312	-153	-63	-133	56	120	146
Sum Bærum	-424	-454	-407	-355	-382	-113	141	72	123

Merk: Et negativt tall viser forventet overkapasitet, mens et positivt tall viser et behov for flere barnehageplasser.

Sett under ett har altså kommunen god kapasitet i dag og i årene som kommer. Det er forståelig at man ønsker kort avstand til barnehagen og at barna skal gå i barnehage i nærområdet. Dette blir imøtekommet der det er mulig, men det kan også forekomme tilfeller der man blir tilbudt barnehageplass utenfor sitt opptaksområde.

En utfordring ved å etablere nye barnehager, slik at det blir bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel, er at det i enkelte opptaksområder mangler realiseringsmuligheter for nye barnehager.

Nye barnehagetomter fremskaffes primært ved regulering av nye boligfelt. I noen tilfeller innebærer det etablering av nye barnehageplasser i opptaksområder som i utgangspunktet har god dekning. Uten slik kapasitetsøkning vil det ikke være mulig å få ivaretatt det samlede behovet. Innsatsen for å fremskaffe realiseringsmuligheter for nye barnehager i enkelte opptaksområder, for eksempel Grav/Jar, bør forsterkes.

3. Anbefalt løsning

3.1 Utbygging og avvikling av barnehager i kommende 20 års periode

Tabellen under viser hvor og når nye barnehager bør bygges. I tillegg viser oversikten hvilke eksisterende barnehager som foreslås erstattet eller inngå i nye løsninger som del av omstruktureringer.

Opptaksområde/Prosjekt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Etter 2047/ reserve
Bærums Verk																							
Ny Helset barnehage									110														
Helset barnehage avd. Helset									-40														
Rykkinn																							
Nye Eineåsen barnehage (Bakkeplassen og Langeleiken barnehage)				150																			
Ny Berger barnehage				200																			
Glitre barnehage avd. Bakkeplassen				-47																			
Glitre barnehage avd. Langleiken				-51																			
Gommerud barnehage				-97																			
Berger barnehage				-99																			
Ny Kolsås barnehage					120																		
Kolsås barnehage					-101																		
Vøyenenga																							
Franzefoss 1										120													
Franzefoss 2																			120				
Sandvika/Tanum																							
Ny Valler barnehage			200																				
Hamang 1								90															
Industriveien												90											
Kjørbo Magasinleir																							200
Hamang 2																							90
Espira Evje			-110		-57																		
Gjettum																							
Gjettumkollen (Espira)			120																				
Gjettumkollen (kommunal erstatningsbarnehage)			-104																				
Haslum																							
Nadderudskogen bhg. avd. Gjønnes										-45													
Stabekk																							
Ballerud										150													
Eiksmarka																							
Nye Østerås barnehage					200																		
Østerås barnehage (Fururabben, Ovenbakken og Østerås hovedhus)					-169																		
Ny Grini barnehage, avdeling Briskehaugen						100																	
Grini barnehage, avdeling Briskehaugen						-55																	
Fossum bruk											120												
Fossum																				150			
Fornebu																							
OBOS felt B 9.3 (vest for Nansenparken barnehage)							120																
Fornebu Sør felt J1 (Kollen)									60														
Fornebu Sør felt I1 (Rolfsbuktveien)									60														
Fornebuporten felt S 1.3 B											60												
Fornebuporten felt B1.1											60												
Fornebu Sør felt F1 (Verkstedslokket)											60												
Fornebu Sør felt E3 (T-bane Sør)												60											
OBOS felt B 9.1 (nord for Oksenøya barnehage)													120										
Holtekilen																							300
Mulig avvikling av Hundsund (avventer separat politisk behandling)			-96																				

Kommunal | Innlemminger/nedleggelser | Privat

I tabellen over betyr grønn markering kommunale prosjekter/omstruktureringer/nyetableringer, rød markering er avviklinger/sammenslåinger og gul markering er etablering av private barnehager. Oversikten viser at det er foreslått å gjennomføre 23 barnehageprosjekter i kommende 20-årsperiode. En del av prosjektene er omstruktureringsprosjekter som innebærer avvikling av mindre enheter med rehabiliteringsbehov. Ved å samle mindre enheter i nye, større lokaler vil man samtidig øke kapasiteten selv om det ikke nødvendigvis er behov for det innenfor det aktuelle opptaksområdet. I tillegg ligger det tre prosjekter i oversikten som er skjøvet ut av analyseperioden. Disse foreslås realisert tidligst 2047 eller senere.

I tabellen over er Hundsund barnehage fortsatt oppført som en mulig avvikling. Bakgrunnen er at spørsmålet om videre bruk av eiendommen skal behandles politisk høsten 2026, etter at behovsanalysen er sendt på høring. Vurderingen sees i sammenheng med behovet for framtidig ungdomsskolekapasitet på Fornebu. Oppføringen er derfor ikke uttrykk for en ny anbefaling i denne behovsanalysen, men gjenspeiler at saken ennå ikke er endelig avklart.

Videre legger analysen til grunn at Espira Evje barnehage flyttes til dagens lokaler for Gjettumkollen barnehage. Dette innebærer at kapasitet overføres fra opptaksområdet Sandvika til opptaksområdet Gjettum. Ettersom deler av kapasiteten videreføres i de nye lokalene, representerer tiltaket i praksis en omdisponering av kapasitet mellom opptaksområdene og kun en begrenset reduksjon i det

samlede barnehagetilbudet.

Utbygginger er søkt gjennomført i områder med underdekning i den grad det er mulig. Det er størst underdekning i opptaksområdet Grav/Jar, men her har det så langt ikke vært mulig å oppdrive egnede tomter til nye barnehager. Omkringliggende opptaksområder som Bekkestua/Hosle og Stabekk har noe ledig kapasitet og vil fungere som avlastningsområder.

3.2 Nærmere om omstrukturering av kommunale barnehager

Kommunen har god oversikt over barnehagebyggenes tilstand og behov for tiltak. Det er et stort vedlikeholdsetterslep i deler av barnehageporteføljen, i noe større grad i Bærum vest enn i Bærum øst. I tillegg til strengere bygningskrav og krav til funksjonalitet anbefales det at deler av den kommunale barnehagevirksomheten omstruktureres.

Byggenes kvaliteter, tilstand og funksjonalitet
Barnehagebehovsanalysen har hovedfokus på å vurdere fremtidige kapasitetsbehov og utfordringer i kommunens barnehagetilbud. For å gi et helhetlig bilde av behovene i sektoren er det samtidig viktig å synliggjøre behovet for rehabilitering og oppgradering av eldre barnehagebygg. Kapasitet og bygningsmessig kvalitet må ses i sammenheng for å sikre et likeverdig og framtidsrettet barnehagetilbud i hele kommunen.

Mange av kommunens eldre barnehagebygg er oppført i en tid med andre krav til utforming, tekniske løsninger, tilgjengelighet og pedagogisk drift enn det som gjelder for dagens barnehager. Rehabilitering av disse byggene innebærer derfor ofte mer enn ren teknisk oppgradering, og vil i mange tilfeller kreve ombygginger for å tilfredsstille gjeldende krav til blant annet universell utforming, arbeidsmiljø og moderne driftsformer i barnehagesektoren. Slike tilpasninger kan medføre at arealer som tidligere har vært benyttet til lek og opphold, må omdisponeres til andre funksjoner. Dette kan føre til redusert netto leke- og oppholdsareal og dermed også redusert kapasitet i den enkelte barnehage. Det er derfor viktig at vurderinger av rehabiliteringstiltak sees i sammenheng med kommunens langsiktige behov for barnehagekapasitet.

De siste årene har kommunen rehabilitert og bygget om flere eldre barnehager for å redusere forskjeller i kvalitet og standard. Tiltakene har blant annet omfattet oppgradering av tekniske anlegg, universell utforming og forbedring av inne- og utemiljøer. Slike tiltak innebærer ofte varig standardheving eller forlenget levetid og gjennomføres derfor som investeringer. Ordinært vedlikehold som opprettholder byggenes eksisterende standard finansieres over driftsbudsjettet.

Det gjenstår fortsatt flere eldre barnehagebygg som ikke er rehabilitert. Prioritering av rehabiliteringsprosjekter og vedlikehold skjer på bakgrunn av byggenes tilstand, behov, kapasitet og tilgjengelige økonomiske rammer. En planmessig oppgradering av bygningsmassen bidrar til å sikre tilstrekkelig kapasitet og et barnehagetilbud som møter dagens krav til kvalitet, funksjonalitet og bærekraft.

Drift, økonomi og gjennomføring
Det er flere steder i kommunen hvor det planlegges omstrukturering av mindre og eldre barnehager til større enheter. I denne barnehagebehovsanalysen er det skissert fem slike prosjekter: Helset barnehage, Eineåsen barnehage, Berger barnehage, Kolsås barnehage og Østerås barnehage. Felles for prosjektene er at de gjelder barnehager med betydelige rehabiliteringsbehov, uhensiktsmessige bygg eller begrensninger som gjør det krevende å møte dagens krav til funksjonalitet, universell utforming og effektiv drift. Nye og mer funksjonelle løsninger kan gi bedre arealutnyttelse, større fleksibilitet og lavere kostnader til drift og forvaltning.

Omstruktureringsprosjektene foreslås ut fra en samlet vurdering av rehabiliteringsbehov, funksjonskrav, bygningsdrift, barnehagedrift og verdien av eventuelt frigjorte tomter. Hvilken løsning som er mest framtidsrettet, må vurderes gjennom egne utredninger for hvert prosjekt. I tillegg må eventuell omdisponering av kommunal grunn og nødvendige avklaringer etter plan- og bygningsloven gjennomføres før tiltakene kan realiseres.

3.3 Behov for tomter til fremtidige barnehager

Kommunens langsiktige planlegging av sosial infrastruktur bør ses i sammenheng med behovet for strategisk arealberedskap. Strategisk sikring og oppkjøp av arealer kan være et viktig virkemiddel for å sikre tilstrekkelig handlingsrom til framtidige kommunale formål. Særlig i områder med forventet vekst bør det vurderes hvordan kommunen kan sikre arealer som på sikt kan dekke behov knyttet til barnehager, skoler, helse- og omsorgstilbud og annen offentlig infrastruktur.
Bærum er en kommune med betydelig arealpress og begrensede muligheter for å etablere nye offentlige formål i allerede utbygde områder. Dette gjør det viktig å identifisere og sikre arealer til framtidig sosial infrastruktur tidlig i planprosessene, slik at framtidige behov for blant annet barnehager kan ivaretas på en hensiktsmessig måte. Ved behandling av kommuneplanens arealdel, områdeplaner og reguleringsplaner bør kommunen derfor ha særlig oppmerksomhet på å identifisere og sikre arealer som kan dekke framtidige behov for sosial infrastruktur.

Sett i et langsiktig perspektiv bør kommunen derfor vurdere strategisk tomteerverv også i opptaksområder hvor det i analyseperioden er god barnehagedekning. Dette kan bidra til å sikre nødvendig fleksibilitet og handlingsrom dersom befolkningsutviklingen, utbyggingsmønsteret eller tjenestebehovene endrer seg over tid.

Arbeidet med denne behovsanalysen viser at det på lang sikt bør vurderes å prioritere nye tomter til barnehageformål i følgende opptaksområder:

- Grav/Jar
- Haslum


4. Vurdering av det enkelte opptaksområde

4.1 Bærums Verk

Opptaksområdet Bærums Verk består av følgende skolekretser:

- Gullhaug
- Anna Krefting
- Lommedalen

Forventet behov og kapasitet:
Kapasiteten i opptaksområdet har vært god, og det ble gjennomført en omstrukturering i dette opptaksområdet i etterkant av forrige barnehagebehovsanalyse da Sleiverud barnehage ble slått sammen med Gullhaug barnehage. Prognosene indikerer at det er noe underkapasitet i opptaksområdet i første del av analyseperioden. Ved barnehageopptaket våren 2026 fikk likevel alle barna bosatt i opptaksområde plass i barnehager på Bærums Verk. Dette viser at behovsvurderingen for området er usikker og at planlegging av tilbudet er utfordrende. Antall søkere forventes å være relativt stabilt og omtrent på samme nivå i kommende 20-års periode.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**556**	**563**	**552**	**551**	**551**	**541**	**534**	**537**	**540**	**544**	**548**	**551**	**555**	**558**	**561**	**561**	**560**	**559**	**558**	**556**	**555**	**553**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
+Ledige plasser	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Sum eksisterende kapasitet	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**
Økning i kapasitet																						
Ny Helset barnehage	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
Reduksjon i kapasitet																						
Helset barnehage	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**	**581**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**45**	**52**	**41**	**40**	**40**	**30**	**23**	**26**	**-41**	**-37**	**-33**	**-30**	**-26**	**-23**	**-20**	**-20**	**-21**	**-22**	**-23**	**-25**	**-26**	**-28**

Det er foreslått å bygge en helt ny barnehage på Helset som er estimert ferdigstilt i 2034 på tomten til Helset barnehage avdeling Helset. I forrige barnehagebehovsanalyse var denne antatt ferdigstilt i 2030, men prosjektet er utsatt fire år på bakgrunn av usikkerhet knyttet til kapasitetsbehovet og økonomiske prioriteringer. Det er anslått at det er mulig å bygge en barnehage til ca. 110 barn. Tallet er imidlertid usikkert, og tiltaket må utredes nærmere. Bygging av ny barnehage på Helset vil tilføre opptaksområdet økt kapasitet fra og med 2034, og vil sikre gode barnehagelokaler til både barn og ansatte i området. Etableringen kan samtidig gi grunnlag for å vurdere om dagens barnehagetilbud i området bør

omstruktureres, med sikte på hensiktsmessig kapasitetsutnyttelse, robuste fagmiljøer og en mer fleksibel drift. Dette må vurderes nærmere i den videre planleggingen.

Dagens Gartnerveien spesialbarnehage flyttes til tidligere Sleiverud barnehages lokaler, da leieavtalen på dagens lokaler utløper 31.07.2027. Dette påvirker ikke barnehagekapasiteten i kommunen.

Anbefaling:


Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			Fra bhg. året
		Plassering	Utsnitt fra reguleringsplanen	Merknader	
Nye Helset barnehage					
Kom-munal	ca. 110	Sted: Helset Gnr/bnr: 116/377 Reguleringsstatus: Offentlig formål/barnehage Størrelse: ikke avklart Eierskap til tomt: Kommunal		Nye Helset barnehage tas i bruk. Gir økt kapasitet. Omstrukturering av mindre enheter vil vurderes. Regulerte tomter vil vurderes med tanke på høyere utnyttelse og sambruk av tilstøtende friområder. Tiltaket må utredes nærmere.	2034

4.2 Rykkinn

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Rykkinn
- Bryn/Hammerbakken

Forventet behov og kapasitet:
Prognosene indikerer at det er noe underkapasitet i opptaksområdet, og at dette vil gjelde i hele analyseperioden. Ved barnehageopptaket våren 2026 fikk likevel alle barna bosatt i opptaksområde plass i barnehager på Rykkinn eller i tilgrensede opptaksområder. Dette viser at behovsvurderingen for området er usikker og at planlegging av tilbudet er utfordrende. Antall barn i barnehagealder bosatt i området er relativt stabilt i analyseperioden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**631**	**620**	**639**	**621**	**620**	**608**	**611**	**613**	**614**	**616**	**639**	**661**	**665**	**669**	**670**	**668**	**664**	**658**	**652**	**645**	**639**	**634**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
+Ledige plasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum eksisterende kapasitet	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**
Økning i kapasitet																						
Nye Eineåsen barnehage (Bakkeplassen og Langeleiken barnehage)	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ny Berger barnehage	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ny Kolsås barnehage	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**350**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**
Reduksjon i kapasitet																						
Glitre avd. Bakkeplassen	0	0	0	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Glitre barnehage avd. Langleiken	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Gommerud barnehage	0	0	0	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Berger barnehage	0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Kolsås banehage	0	0	0	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**294**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**497**	**497**	**497**	**553**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**	**572**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**134**	**123**	**142**	**68**	**48**	**36**	**39**	**41**	**42**	**44**	**67**	**89**	**93**	**97**	**98**	**96**	**92**	**86**	**80**	**73**	**67**	**62**

De kommunale barnehagene i området har betydelige byggtekniske utfordringer og behov for omfattende oppgraderinger. Dette gjelder Berger barnehage, Gommerud barnehage og Glitre barnehage avdelingene Langleiken og Bakkeplassen. For å sikre et framtidsrettet, robust og kostnadseffektivt barnehagetilbud har kommunen over tid utredet ulike løsninger for omstrukturering og samlokalisering av disse barnehagene.

I den forrige behovsanalysen ble det lagt til grunn at Berger barnehage skulle samlokaliseres med et nytt Berger sykehjem. Da sykehjemsprosjektet senere ble tatt ut av investeringsplanen, åpnet det seg nye muligheter for utnyttelse av tomten på Berger. Videre utredninger har vist at tomten kan romme en betydelig større barnehage enn tidligere forutsatt. Samtidig har mulighetsstudier vist at tomten til dagens Bakkeplassen barnehage ikke har kapasitet til å samle tre eksisterende barnehager med om lag 200 plasser, slik det tidligere har vært vurdert. På denne bakgrunn er konseptet for omstruktureringen videreutviklet. Kommunedirektøren legger nå til grunn etablering av en ny Berger barnehage med kapasitet til om lag 200 barn. Den nye barnehagen skal erstatte dagens Berger og Gommerud


barnehager, og bidra til et robust, framtidsrettet og funksjonelt barnehagetilbud med tilstrekkelig kapasitet i området.

Det foreslås videre å etablere en ny Eineåsen barnehage på tomten til dagens Glitre barnehage avdeling Bakkeplassen. Barnehagen dimensjoneres for om lag 150 barn og skal samle virksomhetene ved Glitre barnehage avdeling Bakkeplassen og Glitre barnehage avdeling Langleiken. Løsningen gir bedre arealutnyttelse, mer hensiktsmessige driftsforhold og legger til rette for moderne pedagogiske og funksjonelle kvaliteter.

Den foreslåtte omstruktureringen vil fornye barnehagemasse på Rykkinn. Flere mindre barnehager med betydelige oppgraderingsbehov erstattes av to større og mer robuste enheter, noe som reduserer vedlikeholdsetterslepet og legger til rette for et mer framtidsrettet og kostnadseffektivt barnehagetilbud. Samtidig økes den samlede kapasiteten i området med om lag 50 barnehageplasser.

Kolsås barnehage har store vedlikeholdsbehov og det anbefales etablering av en ny Kolsås barnehage som erstatter de to eksisterende byggene. Dette medfører noe kapasitetsøkning og legger til rette for en mer funksjonell og framtidsrettet barnehage, tilpasset dagens krav til drift og pedagogisk virksomhet. Løsningen vil gi en mer arealeffektiv og funksjonell barnehage tilpasset dagens krav til drift og pedagogisk virksomhet. Dagens organisering med virksomhet i to separate bygg er lite hensiktsmessig både for barna og de ansatte. Dagens lokasjon av Kolsås barnehage er god med tanke på beliggenhet sentralt i boligområdet og kort vei til kollektiv transport.

Anbefaling:


Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			Fra bhg. året
		Plassering	Utsnitt fra reguleringsplanen	Merknader	
Etablering av ny Berger barnehage					
Kom-munal	ca. 200	**Sted: Berger** Gnr/bnr: 93/670 og 93671 Reguleringsstatus: Offentlige formål Størrelse: ca. 5 000 kvm Eierskap til tomt: Kommunal		Etablering av ny barnehage på Berger sykehjems tomt for 200 barn, omstrukturering av Berger og Gommerud barnehage.	2029
Omstrukturering av barnehager på Rykkinn					
Kom-munal	ca. 150	**Sted: Nye Eineåsen barnehage (tomt Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen)** Gnr/bnr: 94/69 Reguleringsstatus: Offentlige formål og næring (grått område). Størrelse: Ikke avklart Eierskap til tomt: Kommunal		Etablering av Eineåsen barnehage for 150 barn på tomt til Glitre barnehage avd. Bakkeplassen. Omstrukturering og sammenslåing av Glitre barnehage avd. Bakkeplassen og Langleiken	2029
Omstrukturering av Kolsås barnehage					
Kom-munal	120	**Sted:** Gabbroveien 13-15 Gnr/bnr: 89/378 Reguleringsstatus: Offentlig tjenesteyting Størrelse: 5900 m2 Eierskap til tomt: Kommunal		Dagens to barnehagebygninger erstattes av ett nybygg, med mer kompakt bygningsform og god kontakt med uteareal-ene. Løsningen utredes nærmere.	2030

4.3 Vøyenenga

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Emma Hjorth
- Skui

Forventet behov og kapasitet:
Det er per i dag god kapasitet i opptaksområdet, og antall søkere synker innledningsvis før det stiger fra ca. 2032.





	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**479**	**486**	**490**	**487**	**483**	**482**	**491**	**515**	**538**	**564**	**588**	**613**	**628**	**642**	**654**	**663**	**669**	**674**	**679**	**684**	**690**	**695**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
+Ledige plasser	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Sum eksisterende kapasitet	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**
Økning i kapasitet																						
Franzefoss 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Franzefoss 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**240**	**240**	**240**	**240**
Reduksjon i kapasitet																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**539**	**659**	**659**	**659**	**659**	**659**	**659**	**659**	**659**	**659**	**779**	**779**	**779**	**779**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**-60**	**-53**	**-49**	**-52**	**-56**	**-57**	**-48**	**-24**	**-1**	**-95**	**-71**	**-46**	**-31**	**-17**	**-5**	**4**	**10**	**15**	**-100**	**-95**	**-89**	**-84**

Det er planlagt betydelig boligbygging på Franzefoss i inneværende analyseperiode. Franzefoss er en del av Emma Hjorth skolekrets og inngår dermed i dette opptaksområdet. Sammen med øvrig utbygging på Skui, kan dette forklare den forventede økningen i barnetall utover i analyseperioden. For å møte det framtidige kapasitetsbehovet er det planlagt to private barnehager på Franzefoss med anslagsvis 120 plasser hver. Tidspunktet for etablering er usikkert og avhenger både av framdriften i boligbyggingen og av at det stilles rekkefølgekrav i kommende detaljreguleringer som sikrer gjennomføring av barnehagene. Det er igangsatt detaljregulering av Franzefoss nord, se arkivsak 26/3595.

Med utgangspunkt i forventet utvikling i barnetall og kapasitet planlegges det ikke nye kommunale barnehager i opptaksområdet i analyseperioden. Det kan likevel bli behov for økt kapasitet når boligbyggingen på Franzefoss realiseres. Utviklingen i barnetall, søkertall og framdrift i boligbyggingen må derfor følges opp i senere behovsanalyser. Kommunedirektøren vil følge prognosene for dette området tett og sikre tilstrekkelig kapasitet ved behov.

Anbefaling:


Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			Fra bhg. året
		Plassering	Utsnitt fra reguleringsplanen	Merknader	
Etablering av ny barnehage på Franzefoss (nr. 1)					
Privat	ca. 120	**Sted: Franzefoss** Gnr/bnr: Del av 80/246 Reguleringsstatus: Barnehage Størrelse: ca. 5600 kvm Eierskap til tomt: privat		Del av boligutbygging. Vedtatt som del av *Områderegulering for Franzefoss*, detaljregulering igangsatt for del av området, inkludert barnehagetomt Tidspunkt for bygging er usikkert.	2035
Etablering av ny barnehage på Franzefoss (nr. 2)					
Privat	ca. 120	**Sted: Franzefoss** Gnr/bnr: Del av 81/15 Reguleringsstatus: Barnehage Størrelse: ca.7000 kvm Eierskap til tomt: privat		Del av boligutbygging. Vedtatt som del av *Områderegulering for Franzefoss*, ikke igangsatt detaljregulering Tidspunkt for regulering og bygging er usikkert.	2044 eller senere

4.4 Sandvika/Tanum

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Jong
- Tanum
- Evje

Forventet behov og kapasitet:
Kapasitetssituasjonen i opptaksområdet er noe usikker innledningsvis i planperioden. De første årene er det en viss underkapasitet i området, men dette endrer seg fra 2028 når den nye barnehagen på Valler står klar. Det planlegges for bygging av flere barnehager i området, både private og kommunale, i analyseperioden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Etter 2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**745**	**740**	**720**	**730**	**730**	**725**	**741**	**750**	**769**	**776**	**785**	**811**	**836**	**868**	**898**	**924**	**948**	**970**	**983**	**995**	**1 021**	**1 044**	
Eksisterende kapasitet (2026)																							
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	
+Ledige plasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum eksisterende kapasitet	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	**721**	
Økning i kapasitet																							
Ny Valler barnehage	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Hamang 1	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Smedbyen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Kjørbo Magasinleir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Hamang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Sum økning	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**290**	**290**	**290**	**290**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	
Reduksjon i kapasitet																							
Espira Evje	0	0	110	110	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	
Midlertidig reduksjon i kap. - avlastningskapasitet Valler/Kolsås			50	50																			
Sum reduksjon	**0**	**0**	**160**	**160**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	
Sum eksisterende og ny kapasitet	**721**	**721**	**761**	**761**	**754**	**754**	**754**	**844**	**844**	**844**	**844**	**934**	**934**	**934**	**934**	**934**	**934**	**934**	**934**	**934**	**934**	**934**	
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**24**	**19**	**-41**	**-31**	**-24**	**-29**	**-13**	**-94**	**-75**	**-68**	**-59**	**-123**	**-98**	**-66**	**-36**	**-10**	**14**	**36**	**49**	**61**	**87**	**110**	

Espira Evje barnehage leier i dag tre barnehagebygg ved Evje skole. Byggene har en svak bygningsteknisk tilstand, og videre bruk som barnehage vil kreve betydelige investeringer i rehabilitering og oppgradering. Dagens leieavtale utløper i 2028 og legges ikke til grunn videreført i sin nåværende form. Eiendommen grenser til Evje skole, og framtidig bruk av arealet må også ses i sammenheng med eventuelle behov for økt skolekapasitet i området. I analysen er det derfor lagt til grunn at driften kan videreføres i ett av byggene fram til 2030, mens øvrig kapasitet forutsettes flyttet til Gjettumkollen barnehage fra 2028.

Gjettumkollen barnehage er i dag kommunens avlastningsbarnehage og benyttes som midlertidige lokaler ved rehabilitering og ombygging av andre barnehager. Gjettumkollen barnehage endrer dermed funksjon fra avlastningsbarnehage til ordinær barnehage, og bidrar til at barnehagekapasiteten i Gjettum opptaksområde opprettholdes, samtidig som eiendommen ved Evje gradvis kan frigjøres til framtidige skoleformål og mulig utvidelse av skolekapasiteten. Det legges til grunn at den resterende

barnehagedriften ved Espira Evje barnehage avvikles innen 2030[6].

For å erstatte dagens avlastningskapasitet i Gjettumkollen barnehage, planlegges Hammerbakken skole bygget om til avlastningsbarnehage, når skolevirksomheten flyttes til nye Bryn skole i 2030. Denne løsningen vil opprettholde både ordinær barnehagekapasitet og nødvendig avlastningskapasitet i sentrale deler av kommunen. Frem til avlastningskapasiteten på Hammerbakken skole frigjøres, benyttes lokalene til nedlagte Helgerud barnehage som avlastningskapasitet. I tillegg vil en torgenhet i Valler barnehage kunne benyttes til avlastning i byggeperioden til ny Kolsås barnehage.

Det er planlagt betydelig boligbygging i Sandvika i inneværende analyseperiode. Gitt forventet befolkningsvekst og planlagt utbygging vil det være behov for økt barnehagekapasitet i opptaksområdet. Valler barnehage skal stå klar i 2028, mens etableringstidspunktene for de andre nye barnehagene i Sandvika (på Hamang og Smedbyen) er mer usikkert og må ses i sammenheng med framdriften i boligbyggingen. Etableringstidspunktene i tabellen over er derfor usikre, og den konkrete fordelingen av barnehageplasser innenfor hvert utbyggingsområde må utredes nærmere og følges opp i kommende behovsanalyser.

Kjørbo Magasinleir (mulig 200 plasser) er skjøvet ut av analyseperioden. Dette skyldes at kapasitetsbildet i Sandvika samlet sett vurderes som tilfredsstillende innenfor analyseperioden. Samtidig forventes boligbyggingen i området å fortsette også etter 2046. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig areal og handlingsrom for framtidige barnehageetableringer dersom behovet skulle øke på lengre sikt

Anbefaling:

Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			Fra bhg. året
		Plassering	Utsnitt fra reguleringsplanen	Merknader	
Etablering av ny Valler barnehage					
Kom-munal	ca. 200	**Sted: Brynsveien 47** Gnr/bnr: 6/82 Reguleringsstatus: Offentlige formål Størrelse: ikke avklart Eierskap til tomt: kommunal		Ny Valler barnehage med plass til 200 barn er under oppføring	2028
Etablering av ny barnehage på Hamang (nr. 1)					
Privat	ca. 90	**Sted: Hamang** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: Størrelse: ikke avklart Eierskap til tomt: privat		Del av boligutbygging. Plassering må avklares som del av områdeplan/ reguleringsplan. Tidspunkt er usikkert.	2033
Etablering av ny barnehage i Smedbyen					
Privat	ca. 90	**Sted: Smedbyen** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: Størrelse: ikke avklart Eierskap til tomt: privat		Del av boligutbygging. Plassering må avklares som del av områdeplan/ reguleringsplan. Tidspunkt er usikkert.	2037
Etablering av ny barnehage på Hamang (nr. 2)					

[6] For mer informasjon se Fremtidig bruk av Hammerbakken skole og Gjettumkollen barnehage

Privat	Ca. 90	**Sted: Hamang** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: Størrelse: ikke avklart Eierskap til tomt: privat		Del av boligutbygging. Plassering må avklares som del av områdeplan/ reguleringsplan. Tidspunkt er usikkert.	Etter 2047
Etablering av ny barnehage på Kjørbo					
Kom-munal	ca. 200	**Sted: Kjørbo** Gnr/bnr: 52/43 Reguleringsstatus: Størrelse: 7500 kvm Eierskap til tomt: kommunal		Del av boligutbygging. Plassering må avklares som del av områdeplan/ reguleringsplan. Tidspunkt er usikkert.	Etter 2047

4.5 Gjettum

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Levre

Forventet behov og kapasitet:
Det forventes god kapasitet i opptaksområdet den nærmeste tiårsperioden, men så øker prognosen (barnehagebehovet) noe før den synker igjen mot slutten av analyseperioden. Utbygging av nye barnehager er ikke planlagt i dette opptaksområdet.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**366**	**367**	**356**	**362**	**367**	**359**	**358**	**358**	**378**	**399**	**412**	**415**	**436**	**437**	**438**	**453**	**448**	**443**	**439**	**433**	**428**	**447**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
+Ledige plasser	42	42	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Sum eksisterende kapasitet	**412**	**412**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**	**398**
Økning i kapasitet																						
Økning i kapasitet - Gjettumkollen/Espira	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Sum økning	**0**	**0**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
Reduksjon i kapasitet																						
Redusert kapasitet - Gjettumkollen			104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Sum reduksjon	**0**	**0**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**412**	**412**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**-46**	**-45**	**-58**	**-52**	**-47**	**-55**	**-56**	**-56**	**-36**	**-15**	**-2**	**1**	**22**	**23**	**24**	**39**	**34**	**29**	**25**	**19**	**14**	**33**

Det planlegges at Gjettumkollen barnehage går over fra å være kommunens avlastningsbarnehage til en barnehage med ordinær barnehagedrift i 2028. Bakgrunnen er at deler av virksomheten ved Espira Evje barnehage forutsettes flyttet til Gjettumkollen når dagens leieavtale utløper. Overgangen til ordinær drift forventes å gi noe høyere kapasitet enn dagens bruk som avlastningsbarnehage har. Dette er hensyntatt i analysegrunnlaget og har effekt fra 2028.


4.6 Haslum

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Haslum
- Løkeberg

Forventet behov og kapasitet:
Opptaksområdet har tilstrekkelig kapasitet i dag. Utover i analyseperioden forventes antall søkere å øke, samtidig som den anslåtte kapasiteten er foreslått redusert noe fra 2036. Denne kapasitetsreduksjonen bygger på en tidligere forutsetning fra forrige barnehagebehovsanalyse om at Nadderud barnehage avdeling Gjønnesskogen skulle inngå i en omstrukturering sammen med etableringen av ny Nadderud barnehage i opptaksområdet Bekkestua/Hosle.

Ny Nadderud barnehage er tatt ut av forslaget til ny investeringsanalyse (LIDA), og forutsetningen for omstruktureringen er dermed endret. Framtidig løsning for Nadderud barnehage avdeling Gjønnesskogen må derfor vurderes på nytt i senere behovsanalyser, herunder om barnehagen skal videreføres, omstruktureres eller ses i sammenheng med den planlagte Ballerud barnehage.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**671**	**667**	**649**	**659**	**658**	**659**	**661**	**668**	**669**	**670**	**690**	**691**	**693**	**700**	**705**	**721**	**727**	**733**	**728**	**722**	**716**	**710**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
+Ledige plasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum eksisterende kapasitet	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**
Økning i kapasitet																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reduksjon i kapasitet																						
Nadderudskogen bhg. avd. Gjønnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**697**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**	**652**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**-26**	**-30**	**-48**	**-38**	**-39**	**-38**	**-36**	**-29**	**-28**	**-27**	**38**	**39**	**41**	**48**	**53**	**69**	**75**	**81**	**76**	**70**	**64**	**58**

Det planlegges ikke nye barnehager i Haslum opptaksområde i analyseperioden. Tilgrensende opptaksområder har ledig kapasitet som kan benyttes ved behov, og kommunedirektøren vil følge prognosene for dette opptaksområdet tett. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel og i andre aktuelle planprosesser bør det legges til rette for å sikre arealer til framtidige barnehagebehov.

Anbefaling:


Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			Fra bhg. Året
		Plassering	Kartutsnitt	Merknader	
Omstrukturering av Nadderudskogen barnehage, avd. Gjønnes					
Kom-munal	-45	**Sted: Gjønnesskogen 26** Gnr/bnr: 18/298 Reguleringsstatus: Størrelse: Eierskap til tomt:		Som følge av endrede forutsetninger knyttet til ny Nadderud barnehage, bør det vurderes hvorvidt Nadderud barnehage avdeling Gjønnesskogen på sikt skal omstruktureres og inngå i en framtidig samlet løsning ved Ballerud barnehage. Dette må utredes nærmere.	2036

4.7 Høvik

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Høvik
- Høvik Verk
- Blommenholm

Forventet behov og kapasitet:
Opptaksområdet Høvik har i dag god kapasitet, men prognosen viser stigende barnetall utover 2030-tallet. Området er et av kommunens prioriterte utbyggingsområder og det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet på sikt. Dette er et område hvor det faktiske antallet barn i barnehage er noe høyere enn det prognosene tilsier. Det indikerer at barnehagene i området også benyttes av barn bosatt i andre opptaksområder, noe som bidrar til høyere etterspørsel enn prognosegrunnlaget alene skulle tilsi. I tidligere barnehagebehovsanalyser har det vært planlagt en ny barnehage i dette opptaksområdet i forbindelse med utbyggingen rundt Høvik sentrum, men denne barnehagen er nå tatt ut av planene da det ikke var mulig å finne en hensiktsmessig plassering til den, samt usikkert framtidig behov.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**627**	**638**	**640**	**655**	**674**	**685**	**691**	**708**	**736**	**764**	**779**	**794**	**801**	**797**	**792**	**783**	**794**	**804**	**815**	**827**	**827**	**818**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797
+Ledige plasser	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Sum eksisterende kapasitet	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**
Økning i kapasitet																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reduksjon i kapasitet																						
Andre nedleggelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**	**825**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**-198**	**-187**	**-185**	**-170**	**-151**	**-140**	**-134**	**-117**	**-89**	**-61**	**-46**	**-31**	**-24**	**-28**	**-33**	**-42**	**-31**	**-21**	**-10**	**2**	**2**	**-7**


Det er planlagt betydelig boligbygging fordelt på flere store og noen mindre boligprosjekter ved Høvik sentrum/stasjonsområdet. Ut ifra forventede kapasitets- og barnetall prioriteres det ikke nye barnehager i dette opptaksområdet i planperioden. Det bør likevel tilrettelegges for nye barnehagetomter i området i forbindelse med revidering kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplaner, da utviklingen kan bli annerledes enn forutsatt.
Kommunedirektøren vil følge prognosene for dette opptaksområdet tett.

4.8 Bekkestua/Hosle

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Bekkestua
- Hosle

Forventet behov og kapasitet:
Antall søkere forventes å ligge på et forholdsvis stabilt nivå gjennom analyseperioden i dette opptaksområdet. Opptaksområdet ligger sentralt i kommunen, og barnehagene bidrar også med kapasitet for nærliggende områder. Det oppdaterte tallgrunnlaget viser at behovet kan dekkes innenfor dagens barnehagestruktur, og det planlegges derfor ikke økt kapasitet i opptaksområdet i analyseperioden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**545**	**545**	**551**	**547**	**547**	**538**	**542**	**549**	**551**	**550**	**549**	**548**	**548**	**548**	**547**	**545**	**542**	**539**	**537**	**534**	**532**	**530**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
+Ledige plasser	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Sum eksisterende kapasitet	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**
Økning i kapasitet																						
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reduksjon i kapasitet																						
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**	**604**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**-59**	**-59**	**-53**	**-57**	**-57**	**-66**	**-62**	**-55**	**-53**	**-54**	**-55**	**-56**	**-56**	**-56**	**-57**	**-59**	**-62**	**-65**	**-67**	**-70**	**-72**	**-74**


I tidligere behovsanalyser var det foreslått å etablere en ny og større Nadderud barnehage som del av en større omstrukturering som også omfattet Haslum opptaksområde. Ny Nadderud barnehage er ikke videreført i forslaget til ny langsiktig investering og driftsanalyse (LIDA). Det oppdaterte tallgrunnlaget viser samtidig at behovet i Bekkestua/Hosle kan dekkes innenfor dagens barnehagestruktur. Dette tidligere foreslåtte omstruktureringsprosjektet er derfor ikke videreført i denne barnehagebehovsanalysen.

4.9 Stabekk

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Stabekk

Forventet behov og kapasitet:
Antall søkere forventes å være svakt stigende fram mot 2032, for så å synke svakt til et lavere nivå resten av analyseperioden. Stabekk har pr i dag tilstrekkelig kapasitet, men den forventede økningen i antall søkere vil kunne føre til noe kapasitetsunderskudd på starten av 2030-tallet. Dette løses ved at tilgrensende områder, Bekkestua/Hosle og Høvik, har ledig kapasitet i denne perioden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**359**	**373**	**382**	**396**	**398**	**401**	**420**	**417**	**413**	**408**	**407**	**404**	**402**	**399**	**397**	**395**	**392**	**390**	**388**	**386**	**384**	**382**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
+Ledige plasser	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Sum eksisterende kapasitet	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**
Økning i kapasitet																						
Ballerud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Reduksjon i kapasitet																						
Andre nedleggelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**402**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**	**552**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**-43**	**-29**	**-20**	**-6**	**-4**	**-1**	**18**	**15**	**11**	**-144**	**-145**	**-148**	**-150**	**-153**	**-155**	**-157**	**-160**	**-162**	**-164**	**-166**	**-168**	**-170**

Det har lenge vært planlagt for en ny barnehage på Ballerud. Geografisk ligger denne i Stabekk skolekrets, men den vil kunne avlaste tilgrensende opptaksområder som Høvik, Haslum og Bekkestua/Hosle. Nye Ballerud barnehage vil gjøre kapasitetssituasjonen i området svært god, og vil også kunne avlaste tilgrensede opptaksområder.

Barnehagen er estimert ferdigstilt i 2035 og skal ha kapasitet til 150 barn. Endelig tidspunkt for realisering av Ballerud barnehage er usikkert, og må følges opp ved neste rullering av barnehagebehovsanalysen.

Anbefaling:

Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			I bruk fra bhg. året
		Plassering	Utsnitt fra reguleringsplanen	Merknader	
Etablering av ny barnehage på Ballerud					
Kom-munal	Ca. 150	**Sted: Ballerud** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: Størrelse: ca 5000 m2 Eierskap til tomt: Privat		Del av boligutbygging. Plassering primært i tilknytning til ny skole, må avklares som del av områdeplan/ reguleringsplan.	2035

4.10 Grav/Jar

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Jar
- Grav
- Lysaker

Forventet behov og kapasitet:
Grav/Jar er et av opptaksområdene i kommunen som har underkapasitet. Det er ikke planlagt bygging av nye barnehager i dette området i analyseperioden. Det forventes en økning i antall søkere på midten av 2030-tallet. Kapasitetssituasjonen løses ved at tilgrensende opptaksområder har kapasitet som kan utnyttes.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**789**	**766**	**762**	**771**	**761**	**757**	**773**	**783**	**792**	**803**	**813**	**825**	**834**	**834**	**832**	**827**	**821**	**815**	**809**	**804**	**799**	**795**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555
+Ledige plasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum eksisterende kapasitet	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**
Økning i kapasitet																						
Sum økning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reduksjon i kapasitet																						
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**	**555**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**234**	**211**	**207**	**216**	**206**	**202**	**218**	**228**	**237**	**248**	**258**	**270**	**279**	**279**	**277**	**272**	**266**	**260**	**254**	**249**	**244**	**240**


Det bør jobbes aktivt for å få bedre samsvar mellom behov og kapasitet, og arbeidet med å avklare hvilke muligheter som finnes i området bør prioriteres høyt. I dette ligger det å jobbe aktivt for å skaffe tomter til barnehager i opptaksområdet.

4.11 Eiksmarka

Opptaksområdet består av følgende skolekretser:

- Eiksmarka
- Eikeli

Forventet behov og kapasitet:
Prognosene viser at opptaksområde Eiksmarka forventes å ha stabile barnetall fram til begynnelsen av 2030-tallet før de stiger noe. Det er noe ledig kapasitet i område i dag, selv om forventet antall søkere ligger noe over kapasiteten i opptaksområdet. Økningen i forventet antall søkere mot slutten av analyseperioden henger sammen med den planlagte boligutbyggingen på Fossum.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**657**	**637**	**613**	**625**	**624**	**629**	**649**	**659**	**660**	**679**	**697**	**715**	**734**	**750**	**765**	**776**	**785**	**792**	**798**	**804**	**813**	**818**
Eksisterende kapasitet (2026)																						
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623
+Ledige plasser	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Sum eksisterende kapasitet	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**	**637**
Økning i kapasitet																						
Nye Østerås barnehage					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Grini barnehage, avdeling Briskehaugen						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fossum bruk								120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Fossum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**300**	**300**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**570**	**570**	**570**
Reduksjon i kapasitet																						
Østerås barnehage (Fururabben, Ovenbakken og Østerås hovedhus)					169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Grini barnehage, avdeling Briskehaugen						55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Sum reduksjon	**0**	**0**	**0**	**0**	**169**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**
Sum eksisterende og ny kapasitet	**637**	**637**	**637**	**637**	**668**	**713**	**713**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**983**	**983**	**983**
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**20**	**0**	**-24**	**-12**	**-44**	**-84**	**-64**	**-174**	**-173**	**-154**	**-136**	**-118**	**-99**	**-83**	**-68**	**-57**	**-48**	**-41**	**-35**	**-179**	**-170**	**-165**

Nye Østerås barnehage er vedtatt bygget i Eiksveien 98/100[7]. Løsningen vil kreve reguleringsmessige avklaringer og etablering av ny bygningsmasse.

For Grini barnehage avdeling Briskehaugen vurderes det å etablere en ny barnehage på dagens tomt. Gjennomføringen er usikker fordi kommunen ikke eier tomten, og nødvendige avklaringer med grunneier og reguleringsmyndighetene gjenstår.


Boligbygging på Fossum forventes å medføre økt barnetall i opptaksområdet og vil på sikt utløse behov for nye barnehageplasser. Omfanget og framdriften i boligbyggingen er imidlertid usikker, og det er derfor også usikkerhet knyttet til tidspunktet for etablering av ny barnehagekapasitet. I områdeplanen for Fossum er det lagt til rette for tre barnehagetomter, og med utgangspunkt i forventet utbygging anslås et framtidig behov på om lag 270 barnehageplasser. I planarbeidet for

[7] Se sak Østerås barnehage - fastsettelse av konsept (BP2)

Fossum bruk er det foreløpig lagt til grunn en barnehage med om lag 120 plasser, mens resterende kapasitet forutsettes løst på de øvrige tomtene.

Foreløpige vurderinger indikerer at de avsatte tomtene på Fossum kan ha begrensninger med hensyn til å romme framtidig barnehagekapasitet. Dette gjelder både barnehagetomtene og løsninger der barnehage inngår som del av et grendesenter. Den framtidige kapasitetsløsningen på Fossum bør derfor vurderes samlet, slik at størrelse, lokalisering og kapasitet tilpasses det totale behovet og de arealmessige forutsetningene i området. Utbyggingen på Fossum og konsekvensene for barnehagebehovet bør følges tett opp i kommende barnehagebehovsanalyser.

Anbefaling:


Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			Fra bhg. året
		Plassering	Utsnitt fra reguleringsplanen	Merknader	
Etablering av nye Østerås barnehage					
Kom-munal	Ca. 200	**Sted:** Eiksveien 98/100 Østerås Gnr/bnr:35/139		Etablering av ny barnehage på Eiksveien 98/100 for 200 barn, omstrukturering av Østerås barnehage hovedhus, Fururabben og Ovenbakken.	2030
Etablering av Ny Grini barnehage, avdeling Briskehaugen					
Kom-munal	100	**Sted**: Niels Leuchs vei 52, Eiksmarka Gnr/bnr: 34/508		Grini barnehage avdeling Briskehaugen vurderes bygget ny på dagens tomt	2031
Nye barnehager på Fossum					
Privat	120	**Sted: Fossum bruk** Gnr/bnr: 31/12 Reguleringsstatus: Barnehage Områderegulering 2019, Felt BH2 Størrelse: ca. 4 daa Eierskap til tomt: Privat		Den avsatte tomten kan ha begrensninger mtp. en barnehage av denne størrelsen. Behov for og utforming av framtidig barnehagetilbud avklares gjennom detaljregulering.	2036, avklares nærmere
Kom-munal	150	**Sted: Fossum** Gnr/bnr:31/12 Reguleringsstatus: Skole, barnehage og flerbrukshall Områderegulering 2019, Felt OS Størrelse: ca. 24,9 daa Eierskap til tomt: Privat **Sted: Fossum** Gnr/bnr: 31/12 Reguleringsstatus: Barnehage Områderegulering 2019, Felt BH1 Størrelse: ca. 4 daa Eierskap til tomt: Privat	 	Realisering av boligbygging på Fossum er usikker. Framtidig barnehagekapasitet må derfor vurderes samlet, og utvikling av barnehager på felt BH1 og felt OS sees i sammenheng. Både BH1 og OS har arealmessige begrensninger som kan påvirke framtidig kapasitetsløsning, og man ser at det kan være bli aktuelt å vurdere omdisponering, og evt. bygge en barnehage på Fossum.	2045, avklares nærmere

4.12 Fornebu

Opptaksområdet består av følgende områder:

- Oksenøya
- Storøya
- Snarøya

Forventet behov og kapasitet:
Kapasitetssituasjonen i området er god, og det har over tid vært mye overkapasitet. Dette ser ut å fortsette gjennom hele analyseperioden.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Etter 2047
Forventet antall søkere (basert på befolkningsprognose)	**745**	**740**	**732**	**789**	**876**	**948**	**1 036**	**1 115**	**1 196**	**1 278**	**1 357**	**1 438**	**1 501**	**1 568**	**1 605**	**1 649**	**1 686**	**1 720**	**1 757**	**1 789**	**1 821**	**1 847**	
Eksisterende kapasitet (2026)																							
Antall barn i barnehage pr. 15.12.26	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	
+Ledige plasser	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	
Sum eksisterende kapasitet	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	**1 194**	
Økning i kapasitet																							
OBOS felt B 9.3 (vest for Nansenparken barnehage)	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Fornebu Sør felt J1 (Kollen)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Fornebu Sør felt I1 (Rolfsbuktveien)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Fornebuporten felt S 1.3_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Fornebuporten felt B1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Fornebu Sør felt F1 (Verkstedslokket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Fornebu Sør felt E3 (T-bane Sør)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
OBOS felt B 9.1 (nord for Oksenøya barnehage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Holtekilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Sum økning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**240**	**240**	**420**	**480**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	
Reduksjon i kapasitet																							
Mulig avvikling av Hundsund bhg. (avventer separat politisk behandling)	0	0	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
Sum reduksjon	**0**	**0**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	
Sum eksisterende og ny kapasitet (eksisterende kapasitet korrigert	**1 194**	**1 194**	**1 101**	**1 101**	**1 101**	**1 101**	**1 221**	**1 221**	**1 341**	**1 341**	**1 521**	**1 581**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	**1 701**	
Behov for nye plasser (forv.ant.søkere - eksisterende og ny kap.)	**-449**	**-454**	**-369**	**-312**	**-225**	**-153**	**-185**	**-106**	**-145**	**-63**	**-164**	**-143**	**-200**	**-133**	**-96**	**-52**	**-15**	**19**	**56**	**88**	**120**	**146**	





I forrige barnehagebehovsanalyse foreslo kommunedirektøren å avvikle Hundsund barnehage for å frigjøre arealer til økt ungdomsskolekapasitet på Fornebu. Kommunestyret valgte imidlertid å opprettholde tilbudet ved Hundsund barnehage, og saken skal til ny politisk behandling høsten 2026[8], etter at denne barnehagebehovsanalysen er sendt på høring. Ettersom det ennå ikke foreligger et endelig politisk vedtak i saken, er forslaget om avvikling videreført i tabellen over. Dette er ikke uttrykk for en ny vurdering eller anbefaling i denne analysen, men en konsekvens av at den politiske saken fortsatt er uavklart.




[8] Se politisk sak 26/22881

I forbindelse med boligbyggingen på Fornebu er det er planlagt bygging av flere barnehager i privat regi i analyseperioden. Usikkerhet knyttet til videre framdrift for boligutbyggingen på Fornebu gjør at videre kapasitetsøkninger må planlegges med størst mulig fleksibilitet og kapasitetssituasjonen må følges tett. Det er lagt opp til at barnehagene skal drives i privat regi og barnehagene vil være tilknyttet de ulike boligprosjektene. Etableringstidspunktene for nye barnehager må koordineres med det totale boligomfanget og framdrift i boligbyggingen, og hvordan dette påvirker faktisk etterspørsel etter barnehage. Det er lagt opp til at flere av de private barnehagene bygges med ca. 60 plasser. Dette skyldes begrenset tomteareal i forbindelse med utbygging av boligfeltene.

Ny barnehage på Holtekilen skal bygges i kommunal regi, og er foreslått skjøvet til etter 2047 grunnet god barnehagedekning.

Anbefaling:

Eieform	Antall plasser	Opplysninger om tomten			Fra bhg. året
		Plassering	Utsnitt fra reguleringsplanen	Merknader	
Foreslått avvikling: Hundsund barnehage					
Kom-munal	-96	Sted: Hundsund barnehage Gnr/bnr:41/477 Størrelse: Eierskap til tomt: Kommunal		Hundsund barnehage foreslås avviklet. Arealene bygges om og brukes av Hundsund ungdomsskole.	2027
Etablering av ny barnehage på felt S 1.3_B (Fornebuporten)					
Privat	ca. 60	**Sted: Fornebu, felt S 1.3_B** Gnr/bnr: 41/939 Reguleringsstatus: bolig (planID 2012002 Fornebu område 1.2 og deler av 1.3). Avsatt til sentrumsområde i KDP3 (ikke vedtatt) med krav om felles plan. Størrelse: ikke avklart (teigstørrelse kan endres i felles plan) Eierskap til tomt: Privat		Tidspunkt ikke avklart. Boligutbygging avhenger av realisering av Fornebubanen og Vestre lenke (E18).	2036
Etablering av ny barnehage på felt B 1.1 (Fornebuporten)					
Privat	ca. 60	**Sted: Fornebu, felt B 1.1**		Tidspunkt ikke avklart. Boligutbygging avhenger av realisering av Fornebubanen og Vestre lenke (E18).	2036
Etablering av barnehage nr. 1 på Fornebu sør					
Privat	ca. 60	**Sted: Felt J1 (Kollen), (reg. plan 2)** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: bolig (KDP2), sentrumsformål med krav om felles plan (KDP3, ikke vedtatt) Størrelse: Eierskap til tomt: Privat		Tidspunkt ikke avklart. Boligutbygging avhenger av realisering av Fornebubanen og Vestre lenke (E18).	2034
Etablering av barnehage nr. 2 på Fornebu sør					
Privat	ca. 60	**Sted: Felt I1 (Rolfsbukt-veien), (reg. plan 1)** Reguleringsstatus: bolig (KDP2), sentrumsformål med krav om felles plan (KDP3, ikke vedtatt) Størrelse: Eierskap til tomt: Privat		Tidspunkt ikke avklart. Boligutbygging avhenger av realisering av Fornebubanen og Vestre lenke (E18).	2034
Etablering av barnehage nr. 3 Fornebu sør					

Privat	ca. 60	**Sted: Felt E3 (T-bane sør), (reg.plan 7)** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: bolig (KDP2), sentrumsformål med krav om felles plan (KDP3, ikke vedtatt) Størrelse: Eierskap til tomt: Privat		Tidspunkt ikke avklart. Boligutbygging avhenger av realisering av Fornebubanen og Vestre lenke (E18).	2037
Etablering av barnehage nr. 4 Fornebu sør					
Privat	ca. 60	**Sted: Felt F1 (Verksted-lokket), (reg.plan 6)** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: bolig (KDP2), sentrumsformål med krav om felles plan (KDP3, ikke vedtatt) Størrelse: Eierskap til tomt: Privat		Tidspunkt ikke avklart. Boligutbygging avhenger av realisering av Fornebubanen og Vestre lenke (E18).	2036
Etablering av ny barnehage på felt B 9.3 (OBOS)					
Privat	ca. 120	**Sted: Fornebu, felt B 9.3 (vest for Nansenparken bhg)** Gnr/bnr: 41/1002 Reguleringsstatus: bolig (KDP2), bolig (KDP3, ikke vedtatt), skal detaljreguleres Størrelse: (teig: 37666,6 m2) Eierskap til tomt: Privat		Etablering av barnehage i boligområder på felt B 9.3.	2032
Etablering av ny barnehage på felt B 9.1 (OBOS)					
Privat	ca. 120	**Sted: Fornebu, felt B 9.1 (nord for Oksenøya bhg)** Gnr/bnr: 41/1000 Reguleringsstatus: bolig (KDP2), bolig (KDP3, ikke vedtatt), skal detaljreguleres Størrelse: (teig 52512,6 m2) Eierskap til tomt: Privat		Tidspunkt ikke avklart. Boligutbygging avhenger av realisering av Fornebubanen og Vestre lenke (E18).	2038
Etablering av ny barnehage på Holtekilen skoleområde					
Kom-munal	ca. 300	**Sted: Fornebu felt O 1.1_A eller felt O 1.1_B** Gnr/bnr: Reguleringsstatus: offentlig formål (KDP2), offentlig formål (KDP3, ikke vedtatt), skal detaljreguleres Størrelse: Eierskap til tomt: Privat (OBOS), overdras ved utbygging?		Det planlegges etablert både barnehage og barneskole på felt O 1.1_A og O 1.1_B.	Etter 2047